	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIO - SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		GOL-AIS-FO-18
	COMUNICADO PRIORITARIO		Aprobación: DIRECTOR AGROINDUSTRIAL
	Versión 2	Fecha: 19/02/2015	Pág. 1 De 2


FECHA (dd/mm/aaaa):	21/05/2015	Consecutivo No.	0005-15
----------------------------	------------	------------------------	---------

PRIORIDAD (Días Faltantes):	inmediata	CENTRO DE COSTOS:	Metapetroleum
------------------------------------	------------------	--------------------------	---------------

DE:	SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S
------------	-----------------------------

PARA:	Administración Contrato 031-2014
--------------	----------------------------------

COMUNICADO
<p>De acuerdo a la solicitud de los miembros de la mesa técnica N° 10 del Contrato 031-2014 celebrada el día 13 de Mayo de 2015, se procede a documentar la situación actual de la ejecución de actividades del Contratista JUDITH GARZÓN DE MURUAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> En reunión del Profesional Líder del Proyecto con el señor Muruaga el 15 de Abril, se estableció como fecha para el inicio de actividades de siembra de las pasturas a partir del 20 de abril, a lo cual no se dio cumplimiento, sin embargo se esperó que en el transcurso de la semana se iniciaran las labores. En el correo enviado el 28 de Abril del año en curso por parte del Profesional Lider de Campo de SIG, Ingeniero Nelson Castro Linares, al señor Félix Muruaga, representante del proveedor Judith Garzón de Muruaga, se solicita información referente a las fechas para la continuidad de las actividades del contrato de Instalación de Pasturas en el Resguardo Vencedor Piriri. Hasta la fecha el señor Muruaga no ha dado respuesta a los requerimientos. <p>A partir de esta comunicación se dejó constancia de:</p> <p>El proyecto presenta retrasos debido al incumplimiento de las fechas pactadas con el contratista para realizar las labores.</p> <p>Estos retrasos traen consecuencias técnicas y sociales al proyecto tales como: el crecimiento de arvenses agresivas en áreas mecanizadas que disminuirán la calidad de la instalación de la pastura, el endurecimiento progresivo del suelo a sembrar, pérdida de credibilidad en el personal técnico de SIG y de RSC-PRE por parte de las comunidades por las continuas fijaciones de fechas para realizar las actividades incumplidas, imposibilidad de realizar el seguimiento técnico del proyecto dentro del contrato de asistencia técnica por parte del personal de SIG por terminación del contrato 031-2014 a mediados del mes de Junio de 2015..</p> <ul style="list-style-type: none"> El Ingeniero Nelson Castro nuevamente se comunicó vía telefónica con el señor Muruaga, el día 4 de mayo, donde afirmó a esta coordinación que los insumos para la siembra de las pasturas (Semilla de pasto y Enmiendas) ingresarían el día viernes 8 de mayo. Hasta el día 9 de Mayo no han ingresado los insumos y no ha habido comunicación por parte del señor Muruaga frente a este hecho como consta en el Comunicado Prioritario 0003-15 generado por el Ingeniero Nelson Castro en esta misma fecha. El día 12 de Mayo del año en curso, el Ingeniero Carlos Arango Varón envía correo electrónico al señor Félix Muruaga, solicitando exponer los pasos a seguir para ponerse al día con las actividades que presentan retraso en los cronogramas de ejecución. <p>El Ingeniero Nelson Castro comunica a esta Dirección por medio de correo electrónico, sobre la comunicación establecida con el señor Félix Muruaga donde cita textualmente:</p>

	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIO - SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		GOL-AIS-FO-18
	COMUNICADO PRIORITARIO		Aprobación: DIRECTOR AGROINDUSTRIAL
	Versión 2	Fecha: 19/02/2015	Pág. 2 De 2

Buen día Alejandra.

Describo lo adelantado hasta el día de hoy:

El contratista hizo el ingreso de el material CALFOS al sector uno y dos del resguardo, este material fue dejado en cercanía a los lotes a sembrar, no tenemos conocimiento frente a la seguridad en que se deja este material.

Por comunicación telefónica el pasado jueves 14 de mayo, el representante del contratista (Félix Muruaga), me manifiesta inconvenientes con la semilla adquirida para siembra, manifestó que esta semilla ingresaría el fin de semana a campo para iniciar las siembras a partir del lunes o martes (18-19 de mayo), a la fecha no se ha hecho efectivo

El material vegetal arbóreo (machacos), se encuentra aún en desarrollo y no es viable su entrega, según sus cálculos podrá hacerse entre el 5 y 6 de Junio, junto con las plántulas de machaco.

Se solicitó al señor Muruaga que realice todas estas aclaraciones a través de correo electrónico, además de responder los enviados en fechas anteriores, aclaraciones que deben describir puntualmente los inconvenientes que manifiesta con la semilla, la fecha real de inicio de siembra, la posible fecha de finalización, etc.

Nuevamente manifestamos que se presentan inconformidades por parte de la comunidad que socavan la credibilidad y la confianza tanto en SIG como en PRE.

Esperamos celeridad en la realización de las actividades por parte del contratista

Para soporte se reenvía este mensaje de correo electrónico con el documento adjunto el día 21 de Mayo de 2015.

- El día 20 de Mayo El Profesional Líder, Ingeniero Nelson Castro genera el Comunicado prioritario 0004-15, donde expone las acciones requeridas como medida de contingencia para acercarse a las metas planteadas para cada proyecto, el cual se adjunta a este comunicado.

ANEXOS

- Comunicado prioritario CQR 0003-15 CONTINUIDAD PROYECTO PASTURAS 09-05-2015
- Comunicado prioritario CQR 0004-15 CONTINUIDAD PROYECTO 20-05-2015

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Alejandra María Martínez- Directora Agroindustrial	Alejandra María Martínez- Directora Agroindustrial	Ivonne Astrid Cano Domínguez – Gerente AFA